

КОНЪЮНКТУРА

СТРОИТЕЛЬСТВО

С инспекционным приветом

Региональный минстрой объехал стройки соцобъектов

Алёна Морозова

Минстрой Пермского края и краевое управление капитального строительства 11 января проверили ход строительства объектов социальной сферы, сдача которых запланирована в этом году. Речь идёт о трёх детских поликлиниках в Индустриальном, Кировском и Свердловском районах, корпусе дома-интерната для престарелых и инвалидов и многофункциональном миграционном центре. Уже с 2 января на каждом объекте работал полный состав строительных бригад — именно такую задачу перед подрядчиками поставил краевой минстрой.

Поликлиника в Индустриальном районе

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом)
Пропускная способность — 350 человек в смену
Стоимость строительства по контракту — 228 млн руб.



На площадке детской поликлиники в Индустриальном районе (ул. Карпинского, 87) сегодня выполнены работы по разработке грунта котлована, устройству свайного основания и фундаментов, монтажу колонн первого яруса и наружных сетей теплоснабжения. Сейчас идут работы по устройству подпорной стенки технического этажа, монтажу плит перекрытий. «Все работы выполняются в соответствии с производственным графиком, отставание на объекте отсутствует», — доложил руководитель ООО «Дельта-строй» Михаил Юферов. Именно эта компания является генеральным подрядчиком стройки. Строительство поликлиники началось в июне 2018 года.

Поликлиника в Свердловском районе

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом)
Пропускная способность — 350 человек в смену
Стоимость строительства по контракту — 198,7 млн руб.

На площадке детской поликлиники в Свердловском районе (ул. Лодыгина, 57), возведение которой началось в июле 2018 года, сейчас идут работы по монтажу колонн первого яруса и устройству монолитных стен подвала. Генподрядчик — ООО «СУ-157».



Поликлиника в Кировском районе

Общая площадь здания — 5,2 тыс. кв. м (три этажа с подвалом)
Пропускная способность — 350 человек в смену
Стоимость строительства по контракту — 228 млн руб.

В Кировском районе на строительной площадке детской поликлиники (ул. Шишкина, 20) сегодня ведутся работы по монтажу колонн второго яруса и устройству перекрытия второго этажа. Помимо этого, идёт кладка наружных стен первого этажа и устройство входов в подвал.

Минстрой неоднократно инспектировал ход строительства этой поликлиники. В этот раз первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин поручил генеральному подрядчику ООО «Инжстрой» до 18 января предоставить в управление капстроя график подключения к инженерным сетям и доставки строительных материалов на площадку для проверки соблюдения сроков строительства.

